

Акт выполненных работ по текущему ремонту №106 Б от 30.06.2017

Параметры: Начало периода: 01.04.2017

Конец периода: 30.06.2017

Организация					Сумма
Здание					
Статьи затрат	Номенклатура	Единица измерения	Количество	Цена	
ООО "УК Пионер"					
40 лет ВЛКСМ, д. 106 Б					
РЕМОНТ ЖИЛЬЯ	Сняли старый слой технониколя с лотка на крыше, цемента, пропенили щели, установили опалубку (05.06.2017). Заливка опалубки бетоном, восстановление примыкающего валика цементным раствором (06.06.2017). Зачистка примыкания на крыше, пропенивание швов, промазывание раствором (07.06.2017). Снял опалубку с лотка (21.06.2017). Промазали гидроизоляцией примыкание на крыше, мастикой, запенили технониколем латок (26.06.2017). Промазал мастикой	чел.ч	46,00	700,00	32 200,00
МАТЕРИАЛ	Монтажная пена (2,5 шт), мешки (1 уп), цемент (70 кг), песок (100 кг), граншлак (120 кг), мастика (20 л), гидроизоляция (10 кг), технониколь	руб	1,00	5 380,00	5 380,00

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ	Ремонт вентиляционной системы, очисткой в чердачном отделении, укрепление железных карнизов на стыках плит кв. 46 и кв. 47 (19.04.2017)	чел.ч	9,00	700,00	6 300,00
МАТЕРИАЛ	Сибит (2 блока), ЮСП, монтажная пена, цемент.	руб	1,00	982,00	982,00
ИТОГО РЕМОНТ ЖИЛЬЯ:					44 862,00

Главный бухгалтер

Печенкина О.В.

Согласовано

Искрикова



Акт выполненных работ №106Б - 03 от 31.03.2017

Параметры Начало периода: 01.01.2017

Конец периода: 31.03.2017

Организация					Сумма
Статьи затрат	Номенклатура	Единица измерения	Количество	Цена	
ООО "УК Пионер"					
40 лет ВЛКСМ ул, д. 106, корп. Б					
2 этаж					
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИКА	Замена лампочки	шт	1,00	80,00	80,00
Материалы	Лампа ОН-25w	шт	1,00	22,00	22,00
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИКА	Замена лампочки	шт	1,00	80,00	80,00
Материалы	Лампа ОН-25w	шт	1,00	22,00	22,00
РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИКА	Замена датчика	шт	1,00	300,00	300,00
Материалы	Датчик	шт	1,00	274,00	274,00
5 этаж					
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИКА	Замена лампочки	шт	1,00	80,00	80,00
Материалы	Лампа ОН-25w	шт	1,00	22,00	22,00
5, 12 этажи					
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИКА	Замена лампочки	шт	2,00	80,00	160,00
Материалы	Лампа ОН-25w	шт	2,00	22,00	44,00
РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИКА	Замена датчика	шт	2,00	300,00	600,00
Материалы	Датчик	шт	2,00	274,00	548,00
40 лет ВЛКСМ ул, д. 106, корп. Б					
узел ГВС					

РЕМОНТ САНТЕХНИКА	Перемотка сборки ф20 в узле ГВС	шт	1,00	250,00	250,00
40 лет ВЛКСМ ул, д. 106, корп. Б					
кв. 14					
СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЛОМБИРОВКА	Пломбировка водосчетчика	шт	1,00	250,00	250,00
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОМБИРОВКА					250,00
ИТОГО РЕМОНТ САНТЕХНИКА					250,00
ИТОГО РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИКА					1 722,00
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИКА					510,00

Главный бухгалтер

Согласовано

Печенкина О.В.

Печенкина О.В.

