



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ

Акционерное общество «Межрегиональная теплосетевая компания»

Российская Федерация, 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова д. 111; тел.: (3843) 45-55-40;
факс: (3843) 45-55-40; e-mail: priemnaymnsk@sibgenco.ru; ИНН 4205243210; КПП 421701001; р/с 40702810100360000256;
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово; к/с 30101810200000000748; БИК 043207748

АКТ

промывки системы отопления и испытаний на плотность и прочность ИТП потребителя

«08» 08 2018 г.

Представителем Потребителя Варокина Л.И. Инж.

после завершения ремонтных работ перед началом отопительного сезона,

в присутствии представителя АО «МТСК» Куртукова А.К. техник 1 кат,

проведена промывка системы отопления и испытания на плотность и прочность ИТП объекта:

наименование объекта: ТСН «Кирова, 94»

адрес объекта: Кирова, 94

наименование или № ИТП МКД

приборы системы отопления стальные штампованные радиаторы, конвекторы, панельное отопление
(чугунные радиаторы, стальные штампованные радиаторы, конвекторы, панельное отопление)

1. Промывка проведена водопроводной/технической водой в течение 120 мин. с расходом м³/час, до полного осветления.

Промывка системы отопления принята
(принята / не принята)

2. При испытании оборудования ИТП давление было поднято до 10 кгс/см².
ИТП находился под давлением в течение 10 мин.

при постукивании по манометру стрелка отклонилась на 0,01 кгс/см².

Разрывы, свищи, течи или запотевание сварных швов в ИТП нет

Испытание ИТП принята
(принято / не принято)

Представитель АО «МТСК» Куртукова А.К. [подпись]

Представитель потребителя [подпись]